



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 37^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1707/2022

Στην Αθήνα, σήμερα **2-8-2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **736609/28-7-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 28-7-2022.

Θέμα 24^ο

Α) Έγκριση των υπ' αρ. 5/2022 & 6/2022 Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) των συμβάσεων 206/2021 & 207/2021 για προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση κατασκευής γηπέδου Α.Ε.Κ. και Β) Τροποποίηση της υπ' αρ. 206/2021 σύμβασης με συμβατικό αντικείμενο «Εξοπλισμός για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ – ΤΜΗΜΑΤΑ 1 και 2» και της υπ' αρ. 207/2021 σύμβασης συμβατικό αντικείμενο: «Εξοπλισμός για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ – ΤΜΗΜΑΤΑ 3, 4, 5, 6, 7 και 8» ως προς τον χρόνο ισχύος αυτών.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Κουρή Μαρία
- Βερελή Βασιλική
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Δημητρίου Γεώργιος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λεονάρδου Πολυτίμη
- Μελάς Σταύρος
- Βαλαβάνη Στυλιανή


Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018),
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87^Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012,
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238^Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494^Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822^Β/14-12-2011) την υπ' αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251^Β/29-12-2016) και την υπ' αριθμ. 66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17) και ισχύει,
4. Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών / (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων»,
6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄74/26-03-2014),
8. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016,
9. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πρωτογενικός κώδικας) – Προπρωτευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»,
10. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010),
11. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
12. Την υπ' αριθμ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
13. Τη με αρ.πρωτ.Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-20-2013) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
14. Την υπ' αριθμ.56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
15. Την με αρ.πρωτ.Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
16. Την υπ' αρ.499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄ 688/03-09-2019),

17. Την υπ'αριθ.450172/20-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΠΚ7Λ7-ΧΗΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2697/τ.Β'/01-06-2022),
18. Την υπ'αρ.301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2021 και την υπ' αρ. πρωτ. 112945/30-12-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής,
19. Την υπ'αρ.17/2021 (ΑΔΑ: Ρ1057Λ7-774) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και την με αρ.πρωτ.11308/01-02-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νομιμότητας της υπ'αρ.17/2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,
20. Την υπ'αρ.53/2021 (ΑΔΑ: 6Χ0Ν7Λ7-Ζ7Υ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής» και την με αρ. πρωτ. 33682/23-03-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε η 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής»,
21. Την υπ'αρ.πρωτ.108/2021 (ΑΔΑ: ΩΙ07Λ7-Α53) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση της 3^{ης} τροποποίησης (αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής» και την με αρ. πρωτ: 81280/06-07-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε η 3^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής»,
22. Την από 21/1/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματίου με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως», με την οποία εγκρίθηκε η εκτελεστέα προμήθεια που περιλαμβάνεται στην προγραμματική σύμβαση,
23. Την υπ'αρ.391/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματίου με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΑΕΚ» συνολικού προϋπολογισμού 14.221.205.86€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και ο ορισμός δύο μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, ένα εκ των οποίων να ορισθεί Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών τους για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης,
24. Τη με από 18-06-2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματίου «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως»,
25. Την με αρ. 10/2021 Διακήρυξη με τίτλο «Ηλεκτρονικός άνω των ορίων Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ»,
26. Το υπ'αρ.πρωτ.625553/25-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΠΕΚΤΑ (σελ.3), στο οποίο παρέχονται διευκρινίσεις επί της υπ'αρ.10/2021 Διακήρυξης και κατόπιν ερωτημάτων των Ο.Φ. και συγκεκριμένα: «Στη σελ. 53 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: «5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ανά Ομάδα Εγκατάστασης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή τους». Λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, όπως αυτό προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση και τη Διακήρυξη η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ανά Τμήμα του Διαγωνισμού. Ωστόσο, προβλέπεται και η τμηματική πληρωμή στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται και όταν παρέχεται ολοκληρωμένη προμήθεια/ εγκατάσταση. Δεν προβλέπεται στους όρους της Διακήρυξης η χορήγηση προκαταβολής»,
27. Την υπ'αρ.2221/2021 (ΑΔΑ:ΩΞ9Ε7Λ7-7ΦΗ και σε Ορθή Επανάληψη) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 2/2021 και 3/2021 της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού και αναδείχθηκαν μειοδότες

- για τα Τμήματα 1 & 2 ο Ο.Φ. «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και για τα Τμήματα 3 έως και 8 ο Ο.Φ. «NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»,
28. Την υπ'αρ.2446/2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΧΡ7Λ7-ΗΒ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 4/2021 της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΑΕΚ» συνολικού προϋπολογισμού 11.468.714,40 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) στους κάτωθι δύο (2) οικονομικούς φορείς: «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 2) του οποίου η οικονομική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 8.503.651,94€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και «NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» (ΤΜΗΜΑΤΑ 3, 4, 5, 6, 7 & 8) και του οποίου η οικονομική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 2.899.476,88€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),
 29. Την Πράξη 467-2021 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος του ως άνω διαγωνισμού,
 30. Την υπ'αρ.2896/2021 (ΑΔΑ: ΨΡΞΞ7Λ7-ΒΟ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ»,
 31. Τη Σύμβαση υπ' αρ.207/2021 «Εξοπλισμός για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ – ΤΜΗΜΑΤΑ 3, 4, 5, 6, 7 και 8» με τον ανάδοχο NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και το άρθρο 3, παρ. 3.2, (Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος παράδοσης), στο οποίο προβλέπεται : «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο αρ. 6 της παρούσας σύμβασης», σε συνδυασμό με το αρ. 6, παρ. 6.1., εδ. 2, (Χρόνος παράδοσης υλικών – Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών) στο οποίο προβλέπεται: «Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός της προθεσμίας επτά (7) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (12/1/2022)».
 32. Το από 11/7/2022 αίτημα της αναδόχου εταιρείας NEUROSOFT Α.Ε. για παράταση ισχύος της υπ' αρ. 207/2021 σύμβασης κατά δυο (2) μήνες.
 33. Το υπ'αρ.5/2022 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση και σύμφωνα με το οποίο γίνεται αποδεκτή η τροποποίηση της υπ' αρ. 207/2021 σύμβασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτής και συγκεκριμένα παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος εντός του οποίου ο ανάδοχος είχε την υποχρέωση να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως 12/9/2022.
 34. Τη Σύμβαση υπ' αρ.206/2021 «Εξοπλισμός για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ – ΤΜΗΜΑΤΑ 1 και 2» με τον ανάδοχο την εταιρεία COSMOTE Α.Ε. και το άρθρο 3, παρ. 3.2, (Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος παράδοσης), στο οποίο προβλέπεται: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο αρ. 6 της παρούσας σύμβασης», σε συνδυασμό με το αρ. 6, παρ. 6.1., εδ. 2, (Χρόνος παράδοσης υλικών – Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών) στο οποίο προβλέπεται: «Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός της προθεσμίας επτά (7) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (12/1/2022)».
 35. Το υπ' αρ. 3/289/19.7.2022 αίτημα της αναδόχου εταιρείας COSMOTE Α.Ε. για παράταση ισχύος της υπ' αρ. 206/2021 σύμβασης κατά επτά (7) μήνες.
 36. Το υπ'αρ.6/2022 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση και σύμφωνα με το οποίο γίνεται αποδεκτή η τροποποίηση της υπ' αρ. 206/2021 σύμβασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτής και συγκεκριμένα παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος εντός του οποίου ο ανάδοχος είχε την υποχρέωση να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 12/2/2023.

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή:

A) Την έγκριση των υπ' αρ. 5/2022 & 6/2022 Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) των συμβάσεων 206/2021 & 207/2021 για προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση κατασκευής γηπέδου Α.Ε.Κ.

B) Την τροποποίηση της υπ' αρ. 206/2021 σύμβασης με συμβατικό αντικείμενο «Εξοπλισμός για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ – ΤΜΗΜΑΤΑ 1 και 2» και της υπ' αρ. 207/2021 σύμβασης συμβατικό αντικείμενο: «Εξοπλισμός για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ – ΤΜΗΜΑΤΑ 3, 4, 5, 6, 7 και 8» ως προς τον χρόνο ισχύος αυτών και συγκεκριμένα:

- Την παράταση υπ' αρ. 206/2021 σύμβασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτής και συγκεκριμένα παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος εντός του οποίου ο ανάδοχος είχε την υποχρέωση να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 12/2/2023 και
- Την παράταση της υπ' αρ. 207/2021 σύμβασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτής και συγκεκριμένα παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος εντός του οποίου ο ανάδοχος είχε την υποχρέωση να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κατά ένα μήνα, ήτοι έως 12/9/2022.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

A) Την έγκριση των υπ' αρ. 5/2022 & 6/2022 Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) των συμβάσεων 206/2021 & 207/2021 για προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση κατασκευής γηπέδου Α.Ε.Κ.

B) Την τροποποίηση της υπ' αρ. 206/2021 σύμβασης με συμβατικό αντικείμενο «Εξοπλισμός για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ – ΤΜΗΜΑΤΑ 1 και 2» και της υπ' αρ. 207/2021 σύμβασης συμβατικό αντικείμενο: «Εξοπλισμός για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ – ΤΜΗΜΑΤΑ 3, 4, 5, 6, 7 και 8» ως προς τον χρόνο ισχύος αυτών και συγκεκριμένα:

- Την παράταση υπ' αρ. 206/2021 σύμβασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτής και συγκεκριμένα παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος εντός του οποίου ο ανάδοχος είχε την υποχρέωση να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 12/2/2023 και
- Την παράταση της υπ' αρ. 207/2021 σύμβασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτής και συγκεκριμένα παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος εντός του οποίου ο ανάδοχος είχε την υποχρέωση να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κατά ένα μήνα, ήτοι έως 12/9/2022.

- Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Έχουμε καταψηφίσει την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής της κατασκευής του γηπέδου προϋπολογισμού με 20 εκατ. ευρώ, με τα χρήματα των σκληρά φορολογούμενων εργαζόμενων. Στη συνέχεια εγκρίθηκαν 14.221.205,86 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της κατασκευής του που πάλι καταψηφίσαμε. Οι μέχρι τώρα Διοικήσεις της Περιφέρειας δηλαδή, έχουν προϋπολογίσει περισσότερα από 34 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν κι άλλα που θα εμφανιστούν αργότερα. Δεν ξενάμε επίσης και όλα τα έργα που γίνονται για να υποστηρίξουν την κατασκευή του γηπέδου που εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα της ΠΑΕ ΑΕΚ που θα εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις του. Ας ενημερώσει η Διοίκηση πόσο κοστίζει το σύνολο της κατασκευής; Ποιο είναι το ποσό με το οποίο χρηματοδοτεί την κατασκευή του η ΠΑΕ ή ο μεγαλομέτοχός της;».

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέτππας

Τα Μέλη

Γιαννακόπουλος Βασίλειος

Κουρή Μαρία

Βερελή Βασιλική

Λογοθέτη Αικατερίνη

Κατσικάρης Δημήτριος

Δημητρίου Γεώργιος

Αγγελάκη Δήμητρα

Γεωργόπουλος Γεώργιος

Βάρσου Μαργαρίτα

Λεονάρδου Πολυτίμη

Μελάς Σταύρος

Βαλαβάνη Στυλιανή